



ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Objeto: **Pavimentação e Urbanização da Avenida Água Marinha**Localização: **Bairro Mariscal - Bombinhas/SC**Tipo de Serviço: **Drenagem pluvial, pavimentação, passeios, ciclovia, sinalização viária e urbanização**Data: **Março/2017 - Revisão 03 (Maio/2017)**

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO	VALOR TOTAL (R\$)	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		
			Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	
<b>Descrição dos Serviços</b>																			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.895,81	0,68%	30,00%	4.168,75	10,00%	1.389,58	10,00%	1.389,58	10,00%	1.389,58	10,00%	1.389,58	10,00%	1.389,58	10,00%	1.389,58	10,00%	1.389,58
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	81.254,11	3,98%	100,00%	81.254,11	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
3	DRENAGEM PLUVIAL	217.693,71	10,66%	50,00%	108.846,86	50,00%	108.846,85	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
4	PAVIMENTAÇÃO	1.160.720,43	56,82%	0,00%	-	10,00%	116.072,04	20,00%	232.144,09	20,00%	232.144,09	20,00%	232.144,09	20,00%	232.144,10	10,00%	116.072,02	0,00%	-
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS E ILUMINAÇÃO	386.637,48	18,93%	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-	10,00%	38.663,75	10,00%	38.663,75	10,00%	38.663,75	70,00%	270.646,23	
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	36.548,91	1,79%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	18.274,46	50,00%	18.274,45
7	URBANIZAÇÃO	145.917,41	7,14%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	72.958,71	50,00%	72.958,70
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>2.042.667,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,51%</b>	<b>194.269,72</b>	<b>11,08%</b>	<b>226.308,47</b>	<b>11,43%</b>	<b>233.533,67</b>	<b>11,43%</b>	<b>233.533,67</b>	<b>13,33%</b>	<b>272.197,42</b>	<b>13,33%</b>	<b>272.197,43</b>	<b>12,11%</b>	<b>247.358,52</b>	<b>17,78%</b>	<b>363.268,96</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		<b>2.042.667,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,51%</b>	<b>194.269,72</b>	<b>20,59%</b>	<b>420.578,19</b>	<b>32,02%</b>	<b>654.111,86</b>	<b>43,46%</b>	<b>887.645,53</b>	<b>56,78%</b>	<b>1.159.842,95</b>	<b>70,11%</b>	<b>1.432.040,38</b>	<b>82,22%</b>	<b>1.679.398,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.042.667,86</b>

Elaboração:



Responsáveis Técnicos da Empresa:

Sérgio Guilherme Gollnick  
Arquiteto e Urbanista  
CAU 46738-3Daisy Nass dos Santos  
Engenheira Civil  
CREA/SC 55522-3Marcos Roberto Stramari  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 76439-2