



Estado de Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Empreendimento: **Mirante de acesso a Bombinhas**Localização: **Rodovia SC-412**Município: **Bombinhas/SC**Data: **março/2014-REV01**

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	SERVIÇO	VALOR TOTAL (R\$)	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>25.648,74</b>										
1.1	Tapume de obra	4.959,60	1,21%	100,00%	4.959,60		-		-		-	
1.2	Placa de Obra	2.789,22	0,68%	100,00%	2.789,22		-		-		-	
1.3	Aluguel mensal de container	2.630,44	0,64%	25,00%	657,61	25,00%	657,61	25,00%	657,61	25,00%	657,61	
1.4	Ligação provisória de água, esgoto e energia elétrica	1.477,98	0,36%	100,00%	1.477,98		-		-		-	
1.5	Sinalização de trânsito	3.518,00	0,86%	100,00%	3.518,00		-		-		-	
1.6	Locação da obra	10.273,50	2,51%	100,00%	10.273,50		-		-		-	
<b>2</b>	<b>REMOÇÕES E LIMPEZA DO TERRENO</b>	<b>2.453,50</b>										
2.1	Desmatamento e limpeza do terreno	480,00	0,12%	100,00%	480,00		-		-		-	
2.2	Remoção de meio-fio	574,35	0,14%	100,00%	574,35		-		-		-	
2.3	Transporte de entulhos	57,88	0,01%	100,00%	57,88		-		-		-	
2.4	Remoção e relocação de mastro	1.341,27	0,33%	100,00%	1.341,27		-		-		-	
<b>3</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>	<b>14.331,90</b>										
3.1	Regularização do subleito	1.400,00	0,34%	100,00%	1.400,00		-		-		-	
3.2	Escavação e reaterro	12.931,90	3,16%		-	50,00%	6.465,95	50,00%	6.465,95		-	
<b>4</b>	<b>CONTENÇÕES</b>	<b>68.945,31</b>										
4.1	Contenção com gabião tipo caixa e colchão	68.945,31	16,83%		-	50,00%	34.472,66	50,00%	34.472,65		-	
<b>5</b>	<b>ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO</b>	<b>124.456,95</b>										
5.1	Estaqueamento e preparo da base	35.327,23	8,62%	100,00%	35.327,23		-		-		-	
5.2	Infraestrutura	50.707,52	12,38%	50,00%	25.353,76	50,00%	25.353,76		-		-	
5.3	Superestrutura	38.422,20	9,38%		-	30,00%	11.526,66	70,00%	26.895,54		-	
<b>6</b>	<b>ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>	<b>89.295,40</b>										
6.1	Acabamentos em madeira	41.275,90	10,07%		-		-	50,00%	20.637,95	50,00%	20.637,95	
6.2	Corrimão e guarda-corpo	22.404,84	5,47%		-		-		-	100,00%	22.404,84	
6.3	Plataforma elevatória	25.614,66	6,25%		-		-		-	100,00%	25.614,66	
<b>7</b>	<b>URBANIZAÇÃO</b>	<b>76.837,42</b>										
7.1	Equipamentos	41.432,35	10,11%		-		-		-	100,00%	41.432,35	
7.2	Pavimentação	32.310,39	7,89%		-		-	100,00%	32.310,39		-	
7.3	Paisagismo	3.094,68	0,76%		-		-		-	100,00%	3.094,68	
<b>8</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>	<b>7.740,06</b>										
8.1	Sinalização horizontal	6.219,42	1,52%		-		-		-	100,00%	6.219,42	
8.2	Sinalização vertical	1.520,64	0,37%		-		-		-	100,00%	1.520,64	
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>409.709,28</b>	<b>100,00%</b>		<b>21,53%</b>	<b>88.210,40</b>	<b>19,15%</b>	<b>78.476,64</b>	<b>29,64%</b>	<b>121.440,09</b>	<b>29,68%</b>	<b>121.582,15</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		<b>409.709,28</b>	<b>100,00%</b>		<b>21,53%</b>	<b>88.210,40</b>	<b>40,68%</b>	<b>166.687,04</b>	<b>70,32%</b>	<b>288.127,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>409.709,28</b>

Elaboração:



Responsáveis Técnicos da Empresa:

Sérgio Guilherme Gollnick  
Arquiteto e Urbanista  
CAU 46738-3Daisy Nass dos Santos  
Engenheira Civil  
CREA/SC 55522-3Marcos Roberto Stramari  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 76439-2