



**PLE - Planilha de Levantamento de Eventos**  
Cronograma

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 863635/2017	<b>Nº SICONV</b>	<b>GIGOV</b>	<b>GESTOR</b> Ministério Esporte	<b>PROGRAMA</b> Esportes e Grandes Eventos Esportivos,	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Esportes e Grandes Eventos Esportivos, Implantação e Modernização	<b>DATA ASSINATURA</b>
<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Bombinhas			<b>MUNICÍPIO / UF</b> Bombinhas / SC	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> Rua Baleia Jubarte, 328. José Amândio	<b>OBJETO</b> Construção de praça com pista de skate.	
<b>Nº CTEF</b>	<b>EMPRESA EXECUTORA</b>	<b>CNPJ</b> 6561360-5	<b>OBJETO DO CTEF</b> Construção de praça com pista de skate.			<b>INÍCIO DA OBRA</b> 11/02/2018

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																																						
		Canteiro	Pista Skate	Praça	Passelo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																																						
2	Serviços Iniciais	1	2																																																																					
3	Movimento de Terra		2																																																																					
4	Fundações		2																																																																					
5	Drenagem		2																																																																					
6	Supra estrutura		3																																																																					
7	Pavimentação - Piso Industrial		3																																																																					
8	Pavimentação - Calçada			4																																																																				
9	Corrimao e Guarda corpo		4																																																																					
10	Revestimentos e Pintura		5																																																																					
11	Paisagismo		5																																																																					

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05												
Parcela	%	1,51%	21,65%	43,81%	17,37%	15,66%												
	R\$	6.521,57	93.365,47	188.908,67	74.897,16	67.536,09												
Acumulado	%	1,51%	23,16%	66,97%	84,34%	100,00%												
	R\$	6.521,57	99.887,04	288.795,71	363.692,87	431.228,96												

Bombinhas / SC, 17 de abril de 2019  
Local e Data

Responsável Técnico: 0  
CREA / CAU: 0