

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO	
LOCALIZAÇÃO LOTE 3 - TRECHO AV. FLAMBOYANT, RUA BASALTO E CIANITA - BAIROS CANTO GRANDE/MARISCAL	SINAPI dezembro-17	SICRO julho-17
Janeiro-19	MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	MATERIAL
	BDI= 24,23%	BDI= -

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FOLHA 01/01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)																								TOTAL			
		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		R\$	%		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%				
1	SERVÍCIOS INICIAIS	R\$ 10.547,54	60,00%	R\$ 7.031,69	40,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 17.579,23	0,73%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES NA AVENIDA FLAMBOYANT	R\$ 24.202,95	50,00%	R\$ 14.521,77	30,00%	R\$ 9.681,18	20,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 48.405,90	2,01%
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES NA RUA JATOBÁ PARA SAÍDA DA DRENAGEM	R\$ 14.844,09	50,00%	R\$ 8.906,45	30,00%	R\$ 5.937,63	20,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 29.688,17	1,23%
4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ -		R\$ 105.458,62	10,00%	R\$ 210.917,24	20,00%	R\$ 210.917,24	20,00%	R\$ 210.917,24	20,00%	R\$ 105.458,62	10,00%	R\$ 105.458,62	10,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.054.586,21	43,75%
5	PAVIMENTAÇÃO PISTA	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 75.646,94	10,00%	R\$ 151.293,87	20,00%	R\$ 151.293,87	20,00%	R\$ 151.293,87	20,00%	R\$ 90.776,32	12,00%	R\$ 75.646,94	10,00%	R\$ 60.517,55	8,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 756.469,37	31,38%
6	PAVIMENTAÇÃO CALÇADA	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 77.992,81	20,00%	R\$ 77.992,81	20,00%	R\$ 77.992,81	20,00%	R\$ 38.996,41	10,00%	R\$ 38.996,41	10,00%	R\$ 38.996,41	10,00%	R\$ 38.996,41	10,00%	R\$ 38.996,41	10,00%	R\$ 389.964,05	16,18%
7	PAVIMENTAÇÃO DAS TRAVESSIAS ELEVADAS	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 8.401,58	50,00%	R\$ 8.401,58	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 16.803,16	0,70%
8	REPAVIMENTAÇÃO NA RUA JATOBÁ E OUTRAS	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.856,00	10,00%	R\$ 9.712,00	20,00%	R\$ 14.568,00	30,00%	R\$ 9.712,00	20,00%	R\$ 9.712,00	20,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 48.560,00	2,03%
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.697,13	20,00%	R\$ 14.545,69	30,00%	R\$ 24.242,82	50,00%	R\$ 48.485,64	2,01%		
TOTAL DO MÊS (R\$)		R\$ 49.594,58		R\$ 135.918,53		R\$ 226.536,05		R\$ 291.420,18		R\$ 371.923,11		R\$ 349.313,30		R\$ 344.457,30		R\$ 292.341,33		R\$ 123.044,93		R\$ 109.211,09		R\$ 53.542,10		R\$ 63.239,23		R\$ 2.410.541,73			
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 49.594,58		R\$ 185.513,11		R\$ 412.049,16		R\$ 703.469,34		R\$ 1.075.392,45		R\$ 1.424.705,75		R\$ 1.769.163,05		R\$ 2.061.504,38		R\$ 2.184.549,31		R\$ 2.293.760,40		R\$ 2.347.302,50		R\$ 2.410.541,73		R\$ 2.410.541,73			
TOTAL DO MÊS (%)		2,06%		5,64%		9,40%		12,09%		15,43%		14,49%		14,29%		12,13%		5,10%		4,53%		2,22%		2,62%		100,00%			
TOTAL ACUMULADO (%)		2,06%		7,70%		17,09%		29,18%		44,61%		59,10%		73,39%		85,52%		90,62%		95,16%		31,40%		34,03%		100,00%			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS _____ PAULO HENRIQUE DALAGO MULLER PREFEITO MUNICIPAL	RESPONSÁVEL TÉCNICO AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAI CREA SC 050.968-0 _____ RALF NORDT ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9
---	---