



ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Objeto: **Pavimentação de Vias Urbanas**Localização: **Rua Tiriba - Bombinhas/SC**Tipo de Serviço: **Pavimentação, drenagem, passeios e sinalização viária.**Data: **junho/2020**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL (R\$)	%	MÊS 01		MÊS 02	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
<b>1</b>	<b>Serviços preliminares</b>						
1.1	Aluguel de containeres	2.918,16	1,04%	50,00%	1.459,08	50,00%	1.459,08
1.2	Placa de obra	1.977,42	0,71%	100,00%	1.977,42		-
1.3	Sinalização de segurança da obra	550,85	0,20%	50,00%	275,43	50,00%	275,42
<b>2</b>	<b>Remoções e demolições</b>						
2.1	Remoções, demolições e transporte	10.834,70	3,88%	100,00%	10.834,70		-
<b>3</b>	<b>Drenagem Pluvial</b>						
3.1	Locação da rede de drenagem	778,16	0,28%	100,00%	778,16		-
3.2	Movimentação de terra	4.757,53	1,70%	100,00%	4.757,53		-
3.3	Bocas de lobo	8.515,36	3,05%		-	100,00%	8.515,36
3.4	Caixas de passagem e poços de visita	4.259,67	1,53%	80,00%	3.407,74	20,00%	851,93
3.5	Rede de drenagem	22.470,42	8,05%	100,00%	22.470,42		-
<b>4</b>	<b>Pavimentação</b>						
4.1	Locação da pavimentação	818,74	0,29%	100,00%	818,74		-
4.2	Meio-fio e guias de confinamento	20.668,80	7,40%	70,00%	14.468,16	30,00%	6.200,64
4.3	Base da pavimentação	64.544,38	23,11%	70,00%	45.181,07	30,00%	19.363,31
4.4	Pavimentação asfáltica	101.358,54	36,29%		-	100,00%	101.358,54
<b>5</b>	<b>Passeios</b>						
5.1	Regularização e aterro dos passeios	1.265,51	0,45%		-	100,00%	1.265,51
5.2	Fornecimento de paver 20x10x6cm - cinza	13.668,04	4,89%		-	100,00%	13.668,04
5.3	Execução dos passeios	14.813,56	5,30%		-	100,00%	14.813,56
5.4	Pavimentação podotátil	3.420,03	1,22%		-	100,00%	3.420,03
<b>6</b>	<b>Sinalização viária</b>						
6.1	Sinalização horizontal	784,03	0,28%		-	100,00%	784,03
6.2	Sinalização vertical	901,18	0,32%		-	100,00%	901,18
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>279.305,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>38,10%</b>	<b>106.428,45</b>	<b>61,90%</b>	<b>172.876,63</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		<b>279.305,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>38,10%</b>	<b>106.428,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>279.305,08</b>

Elaboração



Responsáveis Técnicos

Sérgio Guilherme Gollnick  
Arquiteto & Urbanista  
CAU/SC A8097-7Daisy Nass dos Santos  
Engenheira Civil  
CREA/SC 55522-3Marcos Roberto Stramari  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 76439-2João Luiz de Figueiredo Junior  
Arquiteto & Urbanista  
CAU/SC A101150-2