



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	APELIDO EMPREENDIMENTO SALAS MODULARES ESCOLA ARCO IRIS	DESCRIÇÃO DO LOTE SALAS MODULARES ESCOLA ARCO IRIS
-------------------------	-----------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
1.	SALAS MODULARES ESCOLA ARCO IRIS	313.651,09	% Período:	18,20%	54,83%	26,97%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	12.489,15	% Período:	100,00%											
1.2.	RADIER	44.596,45	% Período:	100,00%											
1.3.	PAREDES / REVESTIMENTOS E ESQUADR	159.908,58	% Período:		100,00%										
1.4.	COBERTURA	61.388,85	% Período:			100,00%									
1.5.	INSTALAÇÕES	35.021,66	% Período:		34,46%	65,54%									
1.6.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	246,40	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 313.651,09															
				%:	18,20%	54,83%	26,97%								
				Repasse:	13.347,13	40.210,04	19.777,30								
				Contrapartida:	43.738,47	131.768,05	64.810,10								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	57.085,60	171.978,09	84.587,40								
				%:	18,20%	73,03%	100,00%								
				Repasse:	13.347,13	53.557,17	73.334,47								
				Contrapartida:	43.738,47	175.506,52	240.316,62								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	57.085,60	229.063,69	313.651,09								

BOMBINHAS/SC

Local

terça-feira, 28 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: RAUL MATEUS DA SILVA

CREA/CAU: 144777-1

ART/RRT: