



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	APELIDO EMPREENDIMENTO SALAS MODULARES ESCOLA PEQUENO PRINCIPE	DESCRIÇÃO DO LOTE SALAS MODULARES ESCOLA PEQUENO PRINCIPE
-------------------------	-----------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
1.	SALAS MODULARES ESCOLA PEQUENO F	494.717,10	% Período:	17,58%	54,85%	27,57%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	18.311,85	% Período:	100,00%											
1.2.	RADIER	68.657,35	% Período:	100,00%											
1.3.	PAREDES / REVESTIMENTOS E ESQUADR	259.263,13	% Período:		100,00%										
1.4.	COBERTURA	103.100,10	% Período:			100,00%									
1.5.	INSTALAÇÕES	44.997,17	% Período:		26,82%	73,18%									
1.6.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	387,50	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 494.717,10															
				%:	17,58%	54,85%	27,57%								
				Repasso:	12.891,89	40.221,04	20.221,54								
				Contrapartida:	74.077,31	231.111,60	116.193,72								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	86.969,20	271.332,64	136.415,26								
				%:	17,58%	72,43%	100,00%								
				Repasso:	12.891,89	53.112,93	73.334,47								
				Contrapartida:	74.077,31	305.188,91	421.382,63								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	86.969,20	358.301,84	494.717,10								

BOMBINHAS/SC

Local

terça-feira, 28 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: RAUL MATEUS DA SILVA

CREA/CAU: 144777-1

ART/RRT: