



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBIN	APelido Empreendimento SALAS MODULARES ESCOLA TEMPO FELIZ	DESCRIÇÃO DO LOTE SALAS MODULARES ESCOLA TEMPO FELIZ
------------------	----------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SALAS MODULARES ESCOLA TEMPO FEL	314.146,82	% Período:	09/21 18,33%	10/21 54,74%	11/21 26,93%	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	12.489,15	% Período:	100,00%											
1.2.	RADIER	45.092,18	% Período:	100,00%											
1.3.	PAREDES / REVESTIMENTOS E ESQUADR	159.908,58	% Período:		100,00%										
1.4.	COBERTURA	61.388,85	% Período:			100,00%									
1.5.	INSTALAÇÕES	35.021,66	% Período:		34,46%	65,54%									
1.6.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	246,40	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 314.146,82				%:	18,33%	54,74%	26,93%								
				Repasse:	13.441,79	40.146,59	19.746,09								
				Contrapartida:	44.139,54	131.831,50	64.841,31								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	57.581,33	171.978,09	84.587,40								
				%:	18,33%	73,07%	100,00%								
				Repasse:	13.441,79	53.588,38	73.334,47								
				Contrapartida:	44.139,54	175.971,04	240.812,35								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	57.581,33	229.559,42	314.146,82								

BOMBINHAS/SC

Local

terça-feira, 28 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: RAUL MATEUS DA SILVA

CREA/CAU: 144777-1

ART/RRT: