



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empreendimento: CEIT - Centro de Educação Integral e Tecnológica

Localização: Rua Mariquita - Bairro Bombas

Município: Bombinhas - SC

Data: Maio/2016

Convênio: FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Prefeitura Municipal de Bombinhas

Item	Descrição	Preço Sub-Item (R\$)	% do sub-item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08	
				Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)	Financeiro (R\$)	Físico (%)
OBRAS CIVIS																			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.578,62	0,30%	26.578,62	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	1.004.702,26	11,37%	301.410,68	30,00%	351.645,79	35,00%	351.645,79	35,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	506.253,53	5,73%	-	-	101.250,71	20,00%	101.250,71	20,00%	101.250,71	20,00%	101.250,71	20,00%	50.625,35	10,00%	50.625,34	10,00%	-	-
4	COBERTURA	233.441,58	2,64%	116.720,79	50,00%	-	-	-	-	116.720,79	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
5	IMPERMEABILIZAÇÕES	122.448,11	1,39%	-	-	61.224,06	50,00%	61.224,05	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PISOS	714.028,12	8,08%	-	-	71.402,81	10,00%	71.402,81	10,00%	71.402,81	10,00%	142.805,62	20,00%	142.805,62	20,00%	142.805,62	20,00%	71.402,83	10,00%
7	REVESTIMENTO DE PAREDES	705.668,77	7,98%	-	-	70.566,88	10,00%	70.566,88	10,00%	70.566,88	10,00%	70.566,88	10,00%	141.133,75	20,00%	141.133,75	20,00%	141.133,75	20,00%
8	REVESTIMENTO DE FORROS	200.790,16	2,27%	-	-	30.118,52	15,00%	30.118,52	15,00%	30.118,52	15,00%	30.118,52	15,00%	30.118,52	15,00%	30.118,52	15,00%	20.079,04	10,00%
9	ESQUADRIAS	1.201.851,28	13,60%	-	-	-	-	-	-	240.370,26	20,00%	240.370,26	20,00%	240.370,26	20,00%	240.370,26	20,00%	240.370,24	20,00%
10	PINTURA	213.437,67	2,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.718,84	50,00%	106.718,83	50,00%
11	ACESSÓRIOS	240.987,08	2,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.197,42	20,00%	192.789,66	80,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	794.133,84	8,98%	-	-	39.706,69	5,00%	39.706,69	5,00%	79.413,38	10,00%	158.826,77	20,00%	158.826,77	20,00%	158.826,77	20,00%	158.826,77	20,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	50.206,50	0,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	12.551,63	25,00%	12.551,63	25,00%	12.551,63	25,00%	12.551,61	25,00%
14	INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÃO	32.564,14	0,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	8.141,04	25,00%	8.141,04	25,00%	8.141,04	25,00%	8.141,02	25,00%
15	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PREVENTIVA E DE COMBATE A INCÊNDIO	94.219,59	1,07%	-	-	9.421,96	10,00%	9.421,96	10,00%	9.421,96	10,00%	18.843,92	20,00%	18.843,92	20,00%	28.265,87	30,00%	-	-
16	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	69.024,41	0,78%	34.512,21	50,00%	-	-	-	-	34.512,20	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
17	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	177.383,96	2,01%	-	-	44.345,99	25,00%	44.345,99	25,00%	44.345,99	25,00%	44.345,99	25,00%	44.345,99	25,00%	-	-	-	-
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.359.333,16	26,69%	-	-	-	-	589.833,29	25,00%	589.833,29	25,00%	589.833,29	25,00%	353.899,97	15,00%	353.899,97	15,00%	235.933,32	10,00%
19	SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÕES	93.098,41	1,05%	93.098,41	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL (R\$)		8.840.151,19	100,00%	572.320,71	6,47%	779.683,41	8,82%	1.369.516,69	15,49%	1.387.956,79	15,70%	1.181.721,31	13,37%	1.157.316,83	13,09%	1.203.688,38	13,62%	1.187.947,07	13,44%
VALOR ACUMULADO (R\$)		8.840.151,19	100,00%	572.320,71	6,47%	1.352.004,12	15,29%	2.721.520,81	30,79%	4.109.477,60	46,49%	5.291.198,91	59,85%	6.448.515,74	72,95%	7.652.204,12	86,56%	8.840.151,19	100,00%