



CFR - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
	Ministério Esporte	Esportes e Grandes Eventos Esportivos,	Esportes e Grandes Eventos Esportivos, Implantação e	Construção de praça com pista de skate.				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Prefeitura Municipal de Bombinhas		Bombinhas / SC	Rua Baleia Jubarte, 328. José Amândio	Pista de Skate				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
fev-18	Não	Florianópolis / SC	PISTA DE SKATE	23,38%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/18	Parcela 1 ago/18	Parcela 2 set/18	Parcela 3 out/18	Parcela 4 nov/18	Parcela 5 dez/18	Parcela 6 jan/19	Parcela 7 fev/19	Parcela 8 mar/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE				17,40%	20,02%	37,51%	18,17%	6,90%			
			Parcela (%)	17,40%	20,02%	37,51%	18,17%	6,90%			
			Parcela (R\$)	79.002,44	90.888,79	170.265,74	82.467,15	31.308,66			
			Acumulado (%)	17,40%	37,43%	74,94%	93,10%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	79.002,44	169.891,23	340.156,97	422.624,12	453.932,78			
1.	PISTA DE SKATE	453.932,78	Parcela (%)	17,40%	20,02%	37,51%	18,17%	6,90%			
			Acumulado (%)	17,40%	37,43%	74,94%	93,10%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	79.002,44	169.891,23	340.156,97	422.624,12	453.932,78			
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	21.494,26	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	21.494,26							
1.2.	INFRA ESTRUTURA	82.823,93	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	49.694,36	82.823,93						
1.3.	SUPRA ESTRUTURA	39.069,11	Parcela (%)	20,00%	80,00%						
			Acumulado (%)	20,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	7.813,82	39.069,11						
1.4.	PAVIMENTAÇÕES	132.519,66	Parcela (%)	0,00%	20,00%	80,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	26.503,93	132.519,66					
1.5.	CORRIMÃO E GUARDA CORPO	28.906,94	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	28.906,94					
1.6.	REVESTIMENTOS E PINTURA	8.449,47	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.534,84	8.449,47				
1.7.	ILUMINAÇÃO	109.360,75	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	32.808,23	109.360,75				
1.8.	PAISAGISMO	26.646,66	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.646,66			
1.9.	SERVIÇOS FINAIS	4.662,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,00			

Local

10 de maio de 2018

Data

Nome: Gabriel Andrade Raiser
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 137606-4
ART/RRT: 6561360-5