



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBIN	SALAS MODULARES	SALAS MODULARES

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
1.	SALAS MODULARES	3.478.947,24	% Período:	26,79%	52,84%	20,37%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	49.941,72	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	108.646,88	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
1.3.	FUNDAÇÃO	256.003,09	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURA	1.726.445,59	% Período:	25,00%	75,00%										
1.4.1.	SALAS	1.726.445,59	% Período:	25,00%	75,00%										
1.5.	BANHEIRO	333.818,32	% Período:	25,00%	75,00%										
1.6.	REVESTIMENTO CERAMICO	114.292,27	% Período:		100,00%										
1.6.1.	REVESTIMENTO DE PISO	99.888,86	% Período:		100,00%										
1.6.2.	REVESTIMENTO DE PAREDE	14.403,41	% Período:		100,00%										
1.7.	COBERTURA	11.738,18	% Período:	25,00%	75,00%										
1.8.	INSTALAÇÃO ELETRICO	35.196,73	% Período:		100,00%										
1.9.	CLIMATIZAÇÃO	81.133,15	% Período:			100,00%									
1.10.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIO	89.553,90	% Período:		29,83%	70,17%									
1.10.1.	ESGOTO SANITÁRIO	53.171,77	% Período:		40,00%	60,00%									
1.10.2.	AGUA FRIA	13.605,23	% Período:		40,00%	60,00%									
1.10.3.	LOUÇAS E METAIS	22.776,90	% Período:			100,00%									
1.11.	PPCI - EXTINTORES E ILUMUNACÃO DE EM	2.277,30	% Período:			100,00%									
1.12.	SPDA	10.635,38	% Período:			100,00%									
1.13.	REFEITÓRIO	632.394,90	% Período:	11,43%	11,43%	77,14%									
1.13.1.	FUNDAÇÃO	144.593,63	% Período:	50,00%	50,00%										
1.13.2.	ESTRUTURA	378.534,20	% Período:			100,00%									
1.13.3.	PISO	109.267,07	% Período:			100,00%									
1.14.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	26.869,83	% Período:			100,00%									



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	SALAS MODULARES	SALAS MODULARES

Item Descrição		Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
						100,00%									
Total: R\$ 3.478.947,24															
Período:		%:		26,79%	52,84%	20,37%									
		Repasse:		40.188,69	79.263,28	30.548,03									
		Contrapartida:		891.906,92	1.759.088,38	677.951,94									
		Outros:		-	-	-									
Acumulado:		Investimento:		932.095,62	1.838.351,65	708.499,97									
		%:		26,79%	79,63%	100,00%									
		Repasse:		40.188,69	119.451,97	150.000,00									
		Contrapartida:		891.906,92	2.650.995,30	3.328.947,24									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		932.095,62	2.770.447,27	3.478.947,24									

BOMBINHAS/SC
Local

sexta-feira, 9 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: RAUL MATEUS DA SILVA
CREA/CAU: 144777-1
ART/RRT: