

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL
RUAS FLAMINGO - CÃO DO MATO - BAIRRO JOSÉ AMANDIO

novembro-14

Cronograma Físico-Financeiro

Folha 01/01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)						TOTAIS	
		PRIMEIRO MÊS		SEGUNDO MÊS		TERCEIRO MÊS		R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.344,72	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.344,72	0,43%
1.1	Placa de obra	R\$ 1.344,72	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.344,72	0,43%
2.0	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 47.787,21	89,62%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.533,15	10,38%	R\$ 53.320,36	16,89%
2.1	Escavação mec. de valas em qualquer tipo de solo, 0,00 a 4,00 m	R\$ 3.923,14	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.923,14	1,24%
2.3	Lastro de brita	R\$ 1.277,70	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.277,70	0,40%
2.4	Assentamento de tubos de concreto diametro de 30 cm., armado ou simples	R\$ 1.223,60	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.223,60	0,39%
2.5	Tubo de concreto simples classe - PS2 - NBR-8890 de Ø 30 cm, para águas pluviais	R\$ 1.554,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.554,00	0,49%
2.6	Assentamento de tubos de concreto diametro de 40 cm., armado ou simples	R\$ 3.755,37	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.755,37	1,19%
2.7	Tubo de concreto armado classe - PA2 PB NBR-8890/2007 de Ø 40 cm, para águas pluviais	R\$ 10.554,90	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.554,90	3,34%
2.10	Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m2, largura = 30 cm	R\$ 705,67	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 705,67	0,22%
2.11	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	R\$ 4.214,51	80,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.053,63	20,00%	R\$ 5.268,14	1,67%
2.12	Carga mecanizada e remoção de excedentes com transporte até 1 km	R\$ 526,17	80,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 131,54	20,00%	R\$ 657,71	0,21%
2.13	Poço de visita Ø 40/60 cm - simples	R\$ 7.061,48	80,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.765,37	20,00%	R\$ 8.826,85	2,80%
2.14	Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples	R\$ 2.660,25	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.660,25	0,84%
2.15	Boca de lobo	R\$ 10.330,42	80,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.582,61	20,00%	R\$ 12.913,03	4,09%
3.0	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS	R\$ 57.663,96	30,22%	R\$ 95.832,22	50,22%	R\$ 37.345,14	19,57%	R\$ 190.841,32	60,45%
3.1	Regularização e compactação de até 20 cm	R\$ 1.646,24	40,00%	R\$ 2.469,37	60,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.115,61	1,30%
3.2	Colocação de meio-fio externo (12x15x30x80) - incluindo rejunte e reaterro - fck=25Mpa	R\$ 7.964,15	30,00%	R\$ 13.273,59	50,00%	R\$ 5.309,44	20,00%	R\$ 26.547,18	8,41%
3.3	Pavimentação com lajotas sextavadas - (30 cm x 30 cm x 8 cm) - fck=35	R\$ 48.053,56	30,00%	R\$ 80.089,27	50,00%	R\$ 32.035,71	20,00%	R\$ 160.178,53	50,74%
4.0	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 30.237,60	50,00%	R\$ 30.237,60	50,00%	R\$ 60.475,20	19,16%
4.1	Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 km	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 649,37	50,00%	R\$ 649,37	50,00%	R\$ 1.298,73	0,41%
4.2	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.373,74	50,00%	R\$ 2.373,74	50,00%	R\$ 4.747,47	1,50%
4.3	Meio-fio interno 15 x 30 x 80 cm - incluindo rejunte e reaterro - fck=25 MPa	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.767,07	50,00%	R\$ 2.767,07	50,00%	R\$ 5.534,13	1,75%
4.4	Pavimento intertravado paver holand cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14.749,78	50,00%	R\$ 14.749,78	50,00%	R\$ 29.499,55	9,34%
4.5	Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.783,44	50,00%	R\$ 7.783,44	50,00%	R\$ 15.566,88	4,93%
4.6	Sinalização tátil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.914,22	50,00%	R\$ 1.914,22	50,00%	R\$ 3.828,44	1,21%
5.0	RAMPA ACESSO PASSEIO DEFICIENTE FISICO	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.426,14	100,00%	R\$ 4.426,14	1,40%
5.1	Concreto simples h=7 cm, virado em betoneira fck=20 MPa	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.305,87	100,00%	R\$ 4.305,87	1,36%
5.2	Pintura símbolo Deficiente Físico - Cor fundo azul 60 x 60 cm	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 107,61	100,00%	R\$ 107,61	0,03%
5.3	Pintura símbolo Deficiente Físico - Pictograma cor branca	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 12,66	100,00%	R\$ 12,66	0,00%
6.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.297,38	100,00%	R\$ 5.297,38	1,68%
6.1	Placa regulamentadora R-1 - (Parada obrigatória)	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 652,12	100,00%	R\$ 652,12	0,21%
6.2	Placa de advertência A-32b - (Passagem sinalizada de pedestres)	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.847,68	100,00%	R\$ 1.847,68	0,59%
6.3	Tubo de aço galvanizado c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 1.1/4" (32mm) e=3,25mm - 3,14k	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.003,84	100,00%	R\$ 2.003,84	0,63%
6.4	Placa de Identificação de rua	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 793,74	100,00%	R\$ 793,74	0,25%
TOTAL DO MÊS (R\$)		R\$ 106.795,89		R\$ 126.069,82		R\$ 82.839,41		R\$ 315.705,12	
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 106.795,89		R\$ 232.865,71		R\$ 315.705,12		R\$ 315.705,12	
TOTAL DO MÊS (%)		33,83%		39,93%		26,24%		100,00%	
TOTAL ACUMULADO (%)		33,83%		73,76%		100,00%		100,00%	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS		PROJETO							
Ana Paula da Silva Prefeita Municipal		AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí CREA SC 050968-0							
Ana Paula da Silva Prefeita Municipal		Carlos Alberto Bley Engenheiro Civil - CREA SC 8.333-3							