



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Empreendimento: **Mirante de acesso a Bombinhas**Localização: **Rodovia SC-412**Município: **Bombinhas/SC**Data: **outubro/2013**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	SERVIÇO	VALOR TOTAL (R\$)	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.093,08										
1.1	Tapume de obra	5.166,00	1,45%	100,00%	5.166,00		-		-		-	
1.2	Placa de Obra	1.717,50	0,48%	100,00%	1.717,50		-		-		-	
1.3	Aluguel mensal de container	2.482,56	0,70%	25,00%	620,64	25,00%	620,64	25,00%	620,64	25,00%	620,64	
1.4	Ligação provisória de água, esgoto e energia elétrica	1.492,52	0,42%	100,00%	1.492,52		-		-		-	
1.5	Sinalização de trânsito	412,00	0,12%	100,00%	412,00		-		-		-	
1.6	Locação da obra	1.822,50	0,51%	100,00%	1.822,50		-		-		-	
2	REMOÇÕES E LIMPEZA DO TERRENO	2.566,89										
2.1	Desmatamento e limpeza do terreno	460,00	0,13%	100,00%	460,00		-		-		-	
2.2	Remoção de meio-fio	638,40	0,18%	100,00%	638,40		-		-		-	
2.3	Transporte de entulhos	37,21	0,01%	100,00%	37,21		-		-		-	
2.4	Remoção e relocação de mastro	1.431,28	0,40%	100,00%	1.431,28		-		-		-	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	14.486,00										
3.1	Regularização do subleito	1.328,00	0,37%	100,00%	1.328,00		-		-		-	
3.2	Escavação e reaterro	13.158,00	3,69%		-	50,00%	6.579,00	50,00%	6.579,00		-	
4	CONTENÇÕES	61.601,85										
4.1	Contenção com gabião tipo caixa e colchão	61.601,85	17,28%		-	50,00%	30.800,93	50,00%	30.800,92		-	
5	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	121.111,92										
5.1	Estaqueamento e preparo da base	33.739,16	9,47%	100,00%	33.739,16		-		-		-	
5.2	Infraestrutura	49.560,06	13,90%	50,00%	24.780,03	50,00%	24.780,03		-		-	
5.3	Superestrutura	37.812,70	10,61%		-	30,00%	11.343,81	70,00%	26.468,89		-	
6	ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS	69.821,07										
6.1	Acabamentos em madeira	22.797,56	6,40%		-		-	50,00%	11.398,78	50,00%	11.398,78	
6.2	Corrimão e guarda-corpo	21.812,23	6,12%		-		-		-	100,00%	21.812,23	
6.3	Plataforma elevatória	25.211,28	7,07%		-		-		-	100,00%	25.211,28	
7	URBANIZAÇÃO	68.052,99										
7.1	Equipamentos	32.819,91	9,21%		-		-		-	100,00%	32.819,91	
7.2	Pavimentação	32.347,82	9,08%		-		-	100,00%	32.347,82		-	
7.3	Paisagismo	2.885,26	0,81%		-		-		-	100,00%	2.885,26	
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5.707,60										
8.1	Sinalização horizontal	4.085,76	1,15%		-		-		-	100,00%	4.085,76	
8.2	Sinalização vertical	1.621,84	0,46%		-		-		-	100,00%	1.621,84	
TOTAL (R\$)		356.441,40	100,00%		20,66%	73.645,24	20,80%	74.124,41	30,36%	108.216,05	28,18%	100.455,70
TOTAL ACUMULADO (R\$)		356.441,40	100,00%		20,66%	73.645,24	41,46%	147.769,65	71,82%	255.985,70	100,00%	356.441,40

Elaboração:



Responsáveis Técnicos da Empresa:

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto e Urbanista
CAU 46738-3Daisy Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2