

Mapa de Controle

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador | Município/UF | Empreendimento (nome/apelido) |
| | BOMBINHAS | BOMBINHAS - SC | QUADRA COBERTA - BOMBAS |
| Programa/Modalidade/Ação | Aprovação (data) | Mês cronog | Fim vigência (data) Mês cronog |
| | | ABRIL | |

| Item | Discriminação | | Valor R\$ | Peso % | Parcela 1 | | | | Parcela 2 | | | | Parcela 3 | | | | |
|------|-------------------------|---------|---------------|------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|------------|---------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | |
| 1 | PÇ. MORRINHOS(12 EQUIP) | Financ. | Prev - simple | 5.142,70 | 0,33 | - | 2.223,19 | 2.919,51 | 5.142,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | 2.223,19 | 2.919,51 | 5.142,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 5.142,70 | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | MOVIMENTO TERRA | Financ. | Prev - simple | 6.009,88 | 0,19 | - | 2.598,07 | 3.411,81 | 6.009,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | 2.598,07 | 3.411,81 | 6.009,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 6.009,88 | | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | INFRAESTRUTURA | Financ. | Prev - simple | 160.365,03 | 0,19 | - | 34.662,90 | 45.519,62 | 80.182,52 | - | 34.662,90 | 45.519,62 | 80.182,52 | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | 34.662,90 | 45.519,62 | 80.182,52 | - | 69.325,80 | 91.039,24 | 160.365,04 | - | 69.325,80 | 91.039,24 | 160.365,04 |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 160.365,03 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
| 4 | SUPERESTRUTURA | Financ. | Prev - simple | 28.370,65 | 0,29 | - | - | - | - | - | 6.132,32 | 8.053,01 | 14.185,33 | - | 6.132,32 | 8.053,01 | 14.185,33 |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | 6.132,32 | 8.053,01 | 14.185,33 | - | 12.264,64 | 16.106,02 | 28.370,66 |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 28.370,65 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
| 5 | PAREDES | Financ. | Prev - simple | 27.916,95 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1.810,27 | 2.377,27 | 4.187,54 | - | 4.827,40 | 6.339,38 | 11.166,78 |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | 1.810,27 | 2.377,27 | 4.187,54 | - | 6.637,67 | 8.716,65 | 15.354,32 |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 27.916,95 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO | Financ. | Prev - simple | 50.044,65 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.817,15 | 14.205,18 | 25.022,33 |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.817,15 | 14.205,18 | 25.022,33 |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 50.044,65 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
| 7 | 0 REVESTIMENTOS | Financ. | Prev - simple | 24.827,55 | 0,00 | - | - | - | - | - | 2.146,59 | 2.818,92 | 4.965,51 | - | 2.683,24 | 3.523,65 | 6.206,89 |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | 2.146,59 | 2.818,92 | 4.965,51 | - | 4.829,83 | 6.342,57 | 11.172,40 |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 24.827,55 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
| 8 | HIDROSSANITÁRIO | Financ. | Prev - simple | 12.334,51 | 0,00 | - | 533,22 | 700,23 | 1.233,45 | - | 1.599,66 | 2.100,69 | 3.700,35 | - | 2.666,11 | 3.501,15 | 6.167,26 |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | 533,22 | 700,23 | 1.233,45 | - | 2.132,88 | 2.800,92 | 4.933,80 | - | 4.798,99 | 6.302,07 | 11.101,06 |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 12.334,51 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
| 9 | INST. ELÉTRICAS | Financ. | Prev - simple | 23.669,68 | 0,00 | - | 1.023,24 | 1.343,73 | 2.366,97 | - | 1.023,24 | 1.343,73 | 2.366,97 | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | 1.023,24 | 1.343,73 | 2.366,97 | - | 2.046,48 | 2.687,46 | 4.733,94 | - | 2.046,48 | 2.687,46 | 4.733,94 |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 23.669,68 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
| 10 | PÇ ACES. SANITÁRIOS | Financ. | Prev - simple | 7.069,21 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 7.069,21 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | - |

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | | | |
|----------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador | Município/UF | Empreendimento (nome/apelido) |
| | BOMBINHAS | BOMBINHAS - SC | QUADRA COBERTA - BOMBAS |

| | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------|---------------------|------------|
| Programa/Modalidade/Ação | Aprovação (data) | Mês cronog | Fim vigência (data) | Mês cronog |
| | | ABRIL | | |

| Item | Discriminação | | Valor R\$ | Peso % | Parcela 1 | | | | Parcela 2 | | | | Parcela 3 | | | | |
|------|----------------------|---------|---------------|------------|-----------|---------|----------|-------------|-----------|---------|----------|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | |
| 11 | COBERTURA | Financ. | Prev - simple | 148.633,24 | 0,00 | - | - | - | - | - | 6.425,41 | 8.437,91 | 14.863,32 | - | 32.127,07 | 42.189,55 | 74.316,62 |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | 6.425,41 | 8.437,91 | 14.863,32 | - | 38.552,48 | 50.627,46 | 89.179,94 |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 148.633,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ESQUADRIAS | Financ. | Prev - simple | 11.955,13 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 11.955,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | FECH. METÁLICO | Financ. | Prev - simple | 15.978,32 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.762,97 | 3.628,36 | 6.391,33 |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.762,97 | 3.628,36 | 6.391,33 |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 15.978,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | SIST. PREV. INCÊNDIO | Financ. | Prev - simple | 12.903,00 | 0,00 | - | 557,80 | 741,50 | 1.299,30 | - | 557,80 | 741,50 | 1.299,30 | - | 1.115,60 | 1.483,00 | 2.598,60 |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | 557,80 | 741,50 | 1.299,30 | - | 1.115,60 | 1.483,00 | 2.598,60 | - | 2.231,20 | 2.966,00 | 5.197,20 |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 12.903,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | EQUIP. ESPORTIVOS | Financ. | Prev - simple | 7.270,86 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 7.270,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | PINTURAS | Financ. | Prev - simple | 21.400,81 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 21.400,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | | | |
|----------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador | Município/UF | Empreendimento (nome/apelido) |
| | BOMBINHAS | BOMBINHAS - SC | QUADRA COBERTA - BOMBAS |

| | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------|---------------------|------------|
| Programa/Modalidade/Ação | Aprovação (data) | Mês cronog | Fim vigência (data) | Mês cronog |
| | | ABRIL | | |

| Item | Discriminação | Valor R\$ | Peso % | Parcela 1 | | | | Parcela 2 | | | | Parcela 3 | | | | | | |
|------|---|-------------------|---------------|------------|---------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|-------------|------------|------------|----------|-------------|------------|------------|---|
| | | | | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | | | |
| 21 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i | SOMAS | Financ. | Prev - simple | 563.892,17 | 1,00 | 17,07 | 41.598,42 | 54.636,40 | 96.234,82 | 22,30 | 54.358,19 | 71.392,65 | 125.750,84 | 25,90 | 63.131,86 | 82.923,28 | 146.055,14 | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | 17,07 | 41.598,42 | 54.636,40 | 96.234,82 | 37,39 | 91.135,35 | 119.697,73 | 210.833,08 | 54,46 | 154.267,21 | 152.800,69 | 307.067,90 | |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 563.892,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financeiro | Real - acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar | 563.892,17 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Saldo a reprogramar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Dias a ocorrer / decorridos | simples | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | acumulado | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| IV | Dias equivalentes ao realizado físico | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| V | Dias de atraso (-) ou de adiantamento | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | |

Mapa de Controle

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | Valor R\$ | Peso % | Parcela 4 | | | | Parcela 5 | | | | Parcela 6 | | | | | |
|------|-------------------------|-----------|---------------|------------|---------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|---|---|---|
| | | | | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | | | |
| 1 | PÇ. MORRINHOS(12 EQUIP) | Financ. | Prev - simple | 5.142,70 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 5.142,70 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | MOVIMENTO TERRA | Financ. | Prev - simple | 6.009,88 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 6.009,88 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | INFRAESTRUTURA | Financ. | Prev - simple | 160.365,03 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 160.365,03 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | SUPERESTRUTURA | Financ. | Prev - simple | 28.370,65 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 28.370,65 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | PAREDES | Financ. | Prev - simple | 27.916,95 | 0,00 | - | 3.017,12 | 3.962,12 | 6.979,24 | - | 2.413,70 | 3.169,69 | 5.583,39 | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | 9.654,79 | 12.678,77 | 22.333,56 | - | 12.068,49 | 15.848,46 | 27.916,95 | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 27.916,95 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO | Financ. | Prev - simple | 50.044,65 | 0,00 | - | 10.817,15 | 14.205,18 | 25.022,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | 21.634,30 | 28.410,36 | 50.044,66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 50.044,65 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 0 REVESTIMENTOS | Financ. | Prev - simple | 24.827,55 | 0,00 | - | 2.146,59 | 2.818,92 | 4.965,51 | - | 3.756,53 | 4.933,11 | 8.689,64 | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | 6.976,42 | 9.161,49 | 16.137,91 | - | 10.732,95 | 14.094,60 | 24.827,55 | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 24.827,55 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | HIDROSSANITÁRIO | Financ. | Prev - simple | 12.334,51 | 0,00 | - | 533,22 | 700,23 | 1.233,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | 5.332,21 | 7.002,30 | 12.334,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 12.334,51 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | INST. ELÉTRICAS | Financ. | Prev - simple | 23.669,68 | 0,00 | - | 4.092,96 | 5.374,91 | 9.467,87 | - | 4.092,96 | 5.374,91 | 9.467,87 | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | 6.139,44 | 8.062,37 | 14.201,81 | - | 10.232,40 | 13.437,28 | 23.669,68 | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 23.669,68 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PÇ ACES. SANITÁRIOS | Financ. | Prev - simple | 7.069,21 | 0,00 | - | - | - | - | - | 3.056,02 | 4.013,19 | 7.069,21 | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | 3.056,02 | 4.013,19 | 7.069,21 | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 7.069,21 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | | | Valor R\$ | Peso % | Parcela 4 | | | | Parcela 5 | | | | Parcela 6 | | |
|------|----------------------|---------|---------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|---------|----------|
| | | | | | | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) |
| 11 | COBERTURA | Financ. | Prev - simple | 148.633,24 | 0,00 | - | 25.701,66 | 33.751,64 | 59.453,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | 64.254,14 | 84.379,10 | 148.633,24 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 148.633,24 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ESQUADRIAS | Financ. | Prev - simple | 11.955,13 | 0,00 | - | | | | - | 5.168,20 | 6.786,93 | 11.955,13 | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | 5.168,20 | 6.786,93 | 11.955,13 | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 11.955,13 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | FECH. METÁLICO | Financ. | Prev - simple | 15.978,32 | 0,00 | - | 2.762,97 | 3.628,36 | 6.391,33 | - | 1.381,48 | 1.814,18 | 3.195,66 | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | 5.525,94 | 7.256,72 | 12.782,66 | - | 6.907,42 | 9.070,90 | 15.978,32 | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 15.978,32 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | SIST. PREV. INCÊNDIO | Financ. | Prev - simple | 12.903,00 | 0,00 | - | 1.115,60 | 1.483,00 | 2.598,60 | - | 2.231,19 | 2.930,01 | 5.161,20 | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | 3.346,80 | 4.449,00 | 7.795,80 | - | 5.577,99 | 7.379,01 | 12.957,00 | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 12.903,00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | EQUIP. ESPORTIVOS | Financ. | Prev - simple | 7.270,86 | 0,00 | - | - | - | - | - | 3.143,19 | 4.127,67 | 7.270,86 | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | 3.143,19 | 4.127,67 | 7.270,86 | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 7.270,86 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | PINTURAS | Financ. | Prev - simple | 21.400,81 | 0,00 | - | 4.625,79 | 6.074,62 | 10.700,41 | - | 4.625,79 | 6.074,62 | 10.700,41 | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | 4.625,79 | 6.074,62 | 10.700,41 | - | 9.251,58 | 12.149,24 | 21.400,82 | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 21.400,81 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | Valor R\$ | Peso % | Parcela 4 | | | | Parcela 5 | | | | Parcela 6 | | | | |
|------|---|-------------------|---------------|------------|---------|----------|-------------|------------|------------|----------|-------------|-----------|------------|----------|---|---|
| | | | | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | | |
| 21 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| i | SOMAS | Financ. | Prev - simple | 563.892,17 | 1,00 | 22,49 | 54.813,06 | 71.998,98 | 126.812,04 | 12,25 | 29.869,06 | 39.224,31 | 69.093,37 | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | 52,31 | 127.489,83 | 167.474,73 | 294.964,56 | 27,14 | 66.138,24 | 86.907,28 | 153.045,52 | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 563.892,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financeiro | Real - acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar | 563.892,17 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| III | Saldo a reprogramar | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Dias a ocorrer / decorridos | simples | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | acumulado | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| IV | Dias equivalentes ao realizado físico | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| V | Dias de atraso (-) ou de adiantamento | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | |

Mapa de Controle

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | Valor R\$ | Peso % | Parcela 7 | | | | Parcela 8 | | | | Parcela | | | |
|------|------------------------|-----------|---------------|-------------|------|---------|----------|-------------|---|---------|----------|-------------|---|---------|---|
| | | | | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | |
| 1 | PÇ. MORRINHOS(12 EQUIP | Financ. | Prev - simple | 5.142,70 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 5.142,70 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | MOVIMENTO TERRA | Financ. | Prev - simple | 6.009,88 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 6.009,88 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | INFRAESTRUTURA | Financ. | Prev - simple | 160.365,03 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 160.365,03 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | SUPERESTRUTURA | Financ. | Prev - simple | 28.370,65 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 28.370,65 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | PAREDES | Financ. | Prev - simple | 27.916,95 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 27.916,95 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO | Financ. | Prev - simple | 50.044,65 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 50.044,65 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 0 REVESTIMENTOS | Financ. | Prev - simple | 24.827,55 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 24.827,55 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | HIDROSSANITÁRIO | Financ. | Prev - simple | 12.334,51 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 12.334,51 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | INST. ELÉTRICAS | Financ. | Prev - simple | 23.669,68 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 23.669,68 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PÇ ACES. SANITÁRIOS | Financ. | Prev - simple | 7.069,21 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 7.069,21 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | | | Valor R\$ | Peso % | Parcela 7 | | | | Parcela 8 | | | | Parcela | | | |
|------|----------------------|---------|---------------|------------|--------|-------------|---|---------|----------|-------------|---|---------|----------|-------------|---|---------|---|
| | | | | | | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | |
| 11 | COBERTURA | Financ. | Prev - simple | 148.633,24 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 148.633,24 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ESQUADRIAS | Financ. | Prev - simple | 11.955,13 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 11.955,13 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | FECH. METÁLICO | Financ. | Prev - simple | 15.978,32 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 15.978,32 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | SIST. PREV. INCÊNDIO | Financ. | Prev - simple | 12.903,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 12.903,00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | EQUIP. ESPORTIVOS | Financ. | Prev - simple | 7.270,86 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 7.270,86 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | PINTURAS | Financ. | Prev - simple | 21.400,81 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 21.400,81 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | Valor R\$ | Peso % | Parcela 7 | | | | Parcela 8 | | | | Parcela | | | |
|------|---|-------------------|---------------|-------------|------|---------|----------|-------------|---|---------|----------|-------------|---|---------|---|
| | | | | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | |
| 21 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i | SOMAS | Financ. | Prev - simple | 563.892,17 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 563.892,17 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financeiro | Real - acumul | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar | | | 563.892,17 | 1,00 | | | | | | | | | | |
| III | Saldo a reprogramar | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Dias a ocorrer / decorridos | | simples | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | acumulado | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| IV | Dias equivalentes ao realizado físico | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| V | Dias de atraso (-) ou de adiantamento | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |

Mapa de Controle

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | Valor R\$ | Peso % | 9 | | | Parcela 10 | | | Parcela 11 | | | | | |
|------|------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|---|------------|----------|-------------|------------|---------|----------|---|-------------|---|
| | | | | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | | Total (R\$) | % |
| 1 | PÇ. MORRINHOS(12 EQUIP | Financ. | Prev - simple | 5.142,70 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 5.142,70 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | MOVIMENTO TERRA | Financ. | Prev - simple | 6.009,88 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 6.009,88 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | INFRAESTRUTURA | Financ. | Prev - simple | 160.365,03 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 160.365,03 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | SUPERESTRUTURA | Financ. | Prev - simple | 28.370,65 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 28.370,65 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | PAREDES | Financ. | Prev - simple | 27.916,95 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 27.916,95 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO | Financ. | Prev - simple | 50.044,65 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 50.044,65 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 0 REVESTIMENTOS | Financ. | Prev - simple | 24.827,55 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 24.827,55 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | HIDROSSANITÁRIO | Financ. | Prev - simple | 12.334,51 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 12.334,51 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | INST. ELÉTRICAS | Financ. | Prev - simple | 23.669,68 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 23.669,68 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PÇ ACES. SANITÁRIOS | Financ. | Prev - simple | 7.069,21 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 7.069,21 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | | Valor R\$ | Peso % | 9 | | Parcela 10 | | | | Parcela 11 | | | | |
|------|----------------------|---------|---------------|------------|----------|-------------|------------|---------|----------|-------------|------------|---------|----------|-------------|---|
| | | | | | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % |
| 11 | COBERTURA | Financ. | Prev - simple | 148.633,24 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 148.633,24 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ESQUADRIAS | Financ. | Prev - simple | 11.955,13 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 11.955,13 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | FECH. METÁLICO | Financ. | Prev - simple | 15.978,32 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 15.978,32 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | SIST. PREV. INCÊNDIO | Financ. | Prev - simple | 12.903,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 12.903,00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | EQUIP. ESPORTIVOS | Financ. | Prev - simple | 7.270,86 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 7.270,86 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | PINTURAS | Financ. | Prev - simple | 21.400,81 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 21.400,81 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | Valor R\$ | Peso % | 9 | | Parcela 10 | | | Parcela 11 | | | | | | |
|------|---|-------------------|---------------|------------|-------------|------------|---------|----------|-------------|---|---------|---|----------|-------------|---|
| | | | | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | | CP (R\$) | Total (R\$) | % |
| 21 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i | SOMAS | Financ. | Prev - simple | 563.892,17 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 563.892,17 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financeiro | Real - acumul | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar | | | 563.892,17 | 1,00 | | | | | | | | | | |
| III | Saldo a reprogramar | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Dias a ocorrer / decorridos | | simples | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | acumulado | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| IV | Dias equivalentes ao realizado físico | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| V | Dias de atraso (-) ou de adiantamento | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |

Mapa de Controle

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | Valor R\$ | Peso % | Parcela 12 | | | Parcela 13 | | | Parcela 14 | | | | |
|------|------------------------|-----------|---------------|------------|----------|-------------|------------|----------|----------|-------------|---|----------|----------|---|
| | | | | Repassse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repassse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repassse | CP (R\$) | |
| 1 | PÇ. MORRINHOS(12 EQUIP | Financ. | Prev - simple | 5.142,70 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 5.142,70 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | MOVIMENTO TERRA | Financ. | Prev - simple | 6.009,88 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 6.009,88 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | INFRAESTRUTURA | Financ. | Prev - simple | 160.365,03 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 160.365,03 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | SUPERESTRUTURA | Financ. | Prev - simple | 28.370,65 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 28.370,65 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | PAREDES | Financ. | Prev - simple | 27.916,95 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 27.916,95 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO | Financ. | Prev - simple | 50.044,65 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 50.044,65 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 0 REVESTIMENTOS | Financ. | Prev - simple | 24.827,55 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 24.827,55 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | HIDROSSANITÁRIO | Financ. | Prev - simple | 12.334,51 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 12.334,51 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | INST. ELÉTRICAS | Financ. | Prev - simple | 23.669,68 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 23.669,68 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PÇ ACES. SANITÁRIOS | Financ. | Prev - simple | 7.069,21 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 7.069,21 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | | | Valor R\$ | Peso % | Parcela 12 | | | Parcela 13 | | | Parcela 14 | | |
|------|----------------------|---------|---------------|------------|--------|------------|----------|-------------|------------|---------|----------|-------------|---|---------|
| | | | | | | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse |
| 11 | COBERTURA | Financ. | Prev - simple | 148.633,24 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 148.633,24 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ESQUADRIAS | Financ. | Prev - simple | 11.955,13 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 11.955,13 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | FECH. METÁLICO | Financ. | Prev - simple | 15.978,32 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 15.978,32 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | SIST. PREV. INCÊNDIO | Financ. | Prev - simple | 12.903,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 12.903,00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | EQUIP. ESPORTIVOS | Financ. | Prev - simple | 7.270,86 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 7.270,86 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | PINTURAS | Financ. | Prev - simple | 21.400,81 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 21.400,81 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | Valor R\$ | Peso % | Parcela 12 | | | Parcela 13 | | | Parcela 14 | | | |
|------------|--|-------------------|---------------|------------|----------|-------------|------------|---------|----------|-------------|---|---------|----------|
| | | | | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) |
| 21 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i | SOMAS | Financ. | Prev - simple | 563.892,17 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 563.892,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financeiro | Real - acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar | 563.892,17 | 1,00 | | | | | | | | | | |
| III | Saldo a reprogramar | | | | | | | | | | | | |
| III | Dias a ocorrer / decorridos | simples | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | acumulado | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| IV | Dias equivalentes ao realizado físico | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| V | Dias de atraso (-) ou de adiantamento | | | | | 0 | | | | 0 | | | |

Mapa de Controle

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | | Valor R\$ | Peso % | Parcela 15 | | | | Parcela 16 | | | | Parcela | | | | |
|------|------------------------|---------|---------------|------------|-------------|---|---------|----------|-------------|---|---------|----------|-------------|---|---------|---|---|
| | | | | | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | | |
| 1 | PÇ. MORRINHOS(12 EQUIP | Financ. | Prev - simple | 5.142,70 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 5.142,70 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | MOVIMENTO TERRA | Financ. | Prev - simple | 6.009,88 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 6.009,88 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | INFRAESTRUTURA | Financ. | Prev - simple | 160.365,03 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 160.365,03 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | SUPERESTRUTURA | Financ. | Prev - simple | 28.370,65 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 28.370,65 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | PAREDES | Financ. | Prev - simple | 27.916,95 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 27.916,95 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO | Financ. | Prev - simple | 50.044,65 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 50.044,65 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 0 REVESTIMENTOS | Financ. | Prev - simple | 24.827,55 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 24.827,55 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | HIDROSSANITÁRIO | Financ. | Prev - simple | 12.334,51 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 12.334,51 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | INST. ELÉTRICAS | Financ. | Prev - simple | 23.669,68 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 23.669,68 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PÇ ACES. SANITÁRIOS | Financ. | Prev - simple | 7.069,21 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 7.069,21 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | | | Valor R\$ | Peso % | Parcela 15 | | | | Parcela 16 | | | | Parcela | | | |
|------|----------------------|---------|---------------|------------|--------|-------------|---|---------|----------|-------------|---|---------|----------|-------------|---|---------|---|
| | | | | | | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | |
| 11 | COBERTURA | Financ. | Prev - simple | 148.633,24 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 148.633,24 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ESQUADRIAS | Financ. | Prev - simple | 11.955,13 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 11.955,13 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | FECH. METÁLICO | Financ. | Prev - simple | 15.978,32 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 15.978,32 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | SIST. PREV. INCÊNDIO | Financ. | Prev - simple | 12.903,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 12.903,00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | EQUIP. ESPORTIVOS | Financ. | Prev - simple | 7.270,86 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 7.270,86 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | PINTURAS | Financ. | Prev - simple | 21.400,81 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 21.400,81 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | Valor R\$ | Peso % | Parcela 15 | | | | Parcela 16 | | | | Parcela | | | |
|------|---|-------------------|---------------|-------------|------|---------|----------|-------------|---|---------|----------|-------------|---|---------|---|
| | | | | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | |
| 21 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i | SOMAS | Financ. | Prev - simple | 563.892,17 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 563.892,17 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financeiro | Real - acumul | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar | | | 563.892,17 | 1,00 | | | | | | | | | | |
| III | Saldo a reprogramar | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Dias a ocorrer / decorridos | | simples | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | | acumulado | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| IV | Dias equivalentes ao realizado físico | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| V | Dias de atraso (-) ou de adiantamento | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |

Mapa de Controle

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | Valor R\$ | Peso % | 17 | | | Parcela 18 | | | Parcela 19 | | | | | |
|------|------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|---|------------|----------|-------------|------------|--------|----------|-------------|---|---|
| | | | | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repass | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repass | CP (R\$) | Total (R\$) | % | |
| 1 | PÇ. MORRINHOS(12 EQUIP | Financ. | Prev - simple | 5.142,70 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 5.142,70 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | MOVIMENTO TERRA | Financ. | Prev - simple | 6.009,88 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 6.009,88 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | INFRAESTRUTURA | Financ. | Prev - simple | 160.365,03 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 160.365,03 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | SUPERESTRUTURA | Financ. | Prev - simple | 28.370,65 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 28.370,65 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | PAREDES | Financ. | Prev - simple | 27.916,95 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 27.916,95 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO | Financ. | Prev - simple | 50.044,65 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 50.044,65 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 0 REVESTIMENTOS | Financ. | Prev - simple | 24.827,55 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 24.827,55 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | HIDROSSANITÁRIO | Financ. | Prev - simple | 12.334,51 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 12.334,51 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | INST. ELÉTRICAS | Financ. | Prev - simple | 23.669,68 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 23.669,68 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PÇ ACES. SANITÁRIOS | Financ. | Prev - simple | 7.069,21 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 7.069,21 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | | | Valor R\$ | Peso % | 17 | | Parcela 18 | | | Parcela 19 | | | | |
|------|----------------------|---------|---------------|------------|--------|----------|-------------|------------|---------|----------|-------------|---|---------|---|----------|
| | | | | | | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | | CP (R\$) |
| 11 | COBERTURA | Financ. | Prev - simple | 148.633,24 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 148.633,24 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ESQUADRIAS | Financ. | Prev - simple | 11.955,13 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 11.955,13 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | FECH. METÁLICO | Financ. | Prev - simple | 15.978,32 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 15.978,32 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | SIST. PREV. INCÊNDIO | Financ. | Prev - simple | 12.903,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 12.903,00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | EQUIP. ESPORTIVOS | Financ. | Prev - simple | 7.270,86 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 7.270,86 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | PINTURAS | Financ. | Prev - simple | 21.400,81 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 21.400,81 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | Valor R\$ | Peso % | 17 | | Parcela 18 | | | Parcela 19 | | | | | | |
|------|---|-------------------|---------------|------------|-------------|------------|---------|----------|-------------|---|---------|---|----------|-------------|---|
| | | | | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | | CP (R\$) | Total (R\$) | % |
| 21 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i | SOMAS | Financ. | Prev - simple | 563.892,17 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 563.892,17 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financeiro | Real - acumul | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar | | | 563.892,17 | 1,00 | | | | | | | | | | |
| III | Saldo a reprogramar | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Dias a ocorrer / decorridos | | simples | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | acumulado | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| IV | Dias equivalentes ao realizado físico | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| V | Dias de atraso (-) ou de adiantamento | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |

Mapa de Controle

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | | Valor R\$ | Peso % | Parcela 20 | | | Parcela 21 | | | Parcela 22 | | |
|------|------------------------|---------|---------------|------------|------------|----------|-------------|------------|---------|----------|-------------|---|---------|
| | | | | | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse |
| 1 | PÇ. MORRINHOS(12 EQUIP | Financ. | Prev - simple | 5.142,70 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 5.142,70 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | MOVIMENTO TERRA | Financ. | Prev - simple | 6.009,88 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 6.009,88 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | INFRAESTRUTURA | Financ. | Prev - simple | 160.365,03 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 160.365,03 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | SUPERESTRUTURA | Financ. | Prev - simple | 28.370,65 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 28.370,65 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | PAREDES | Financ. | Prev - simple | 27.916,95 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 27.916,95 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO | Financ. | Prev - simple | 50.044,65 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 50.044,65 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 0 REVESTIMENTOS | Financ. | Prev - simple | 24.827,55 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 24.827,55 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | HIDROSSANITÁRIO | Financ. | Prev - simple | 12.334,51 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 12.334,51 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | INST. ELÉTRICAS | Financ. | Prev - simple | 23.669,68 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 23.669,68 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PÇ ACES. SANITÁRIOS | Financ. | Prev - simple | 7.069,21 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 7.069,21 | | - | - | - | - | - | - | - | - |

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | | | Valor R\$ | Peso % | Parcela 20 | | | Parcela 21 | | | Parcela 22 | | |
|------|----------------------|---------|---------------|------------|--------|------------|----------|-------------|------------|---------|----------|-------------|---|---------|
| | | | | | | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse |
| 11 | COBERTURA | Financ. | Prev - simple | 148.633,24 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 148.633,24 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ESQUADRIAS | Financ. | Prev - simple | 11.955,13 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 11.955,13 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | FECH. METÁLICO | Financ. | Prev - simple | 15.978,32 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 15.978,32 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | SIST. PREV. INCÊNDIO | Financ. | Prev - simple | 12.903,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 12.903,00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | EQUIP. ESPORTIVOS | Financ. | Prev - simple | 7.270,86 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 7.270,86 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | PINTURAS | Financ. | Prev - simple | 21.400,81 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 21.400,81 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | Valor R\$ | Peso % | Parcela 20 | | | Parcela 21 | | | Parcela 22 | | | |
|------------|--|-------------------|---------------|------------|----------|-------------|------------|---------|----------|-------------|---|---------|----------|
| | | | | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) |
| 21 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i | SOMAS | Financ. | Prev - simple | 563.892,17 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 563.892,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financeiro | Real - acumul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar | 563.892,17 | 1,00 | | | | | | | | | | |
| III | Saldo a reprogramar | | | | | | | | | | | | |
| III | Dias a ocorrer / decorridos | simples | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| | | acumulado | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| IV | Dias equivalentes ao realizado físico | | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| V | Dias de atraso (-) ou de adiantamento | | | | | 0 | | | | 0 | | | |

Mapa de Controle

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | Valor R\$ | Peso % | Parcela 23 | | | | Parcela 24 | | | | | |
|------|------------------------|-----------|---------------|-------------|------|---------|----------|-------------|---|---------|----------|-------------|---|
| | | | | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | |
| 1 | PÇ. MORRINHOS(12 EQUIP | Financ. | Prev - simple | 5.142,70 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 5.142,70 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | MOVIMENTO TERRA | Financ. | Prev - simple | 6.009,88 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 6.009,88 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | INFRAESTRUTURA | Financ. | Prev - simple | 160.365,03 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 160.365,03 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | SUPERESTRUTURA | Financ. | Prev - simple | 28.370,65 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 28.370,65 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | PAREDES | Financ. | Prev - simple | 27.916,95 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 27.916,95 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | PAVIMENTAÇÃO | Financ. | Prev - simple | 50.044,65 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 50.044,65 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 0 REVESTIMENTOS | Financ. | Prev - simple | 24.827,55 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 24.827,55 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | HIDROSSANITÁRIO | Financ. | Prev - simple | 12.334,51 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 12.334,51 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | INST. ELÉTRICAS | Financ. | Prev - simple | 23.669,68 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 23.669,68 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PÇ ACES. SANITÁRIOS | Financ. | Prev - simple | 7.069,21 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 7.069,21 | | - | - | - | - | - | - | - | - |

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | | | Valor R\$ | Peso % | Parcela 23 | | | | Parcela 24 | | | |
|------|----------------------|---------|---------------|------------|--------|-------------|---|---------|----------|-------------|---|---------|----------|
| | | | | | | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) |
| 11 | COBERTURA | Financ. | Prev - simple | 148.633,24 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 148.633,24 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ESQUADRIAS | Financ. | Prev - simple | 11.955,13 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 11.955,13 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | FECH. METÁLICO | Financ. | Prev - simple | 15.978,32 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 15.978,32 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | SIST. PREV. INCÊNDIO | Financ. | Prev - simple | 12.903,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 12.903,00 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | EQUIP. ESPORTIVOS | Financ. | Prev - simple | 7.270,86 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 7.270,86 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | PINTURAS | Financ. | Prev - simple | 21.400,81 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 21.400,81 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

| | |
|----------|--------------------|
| Nº do CT | Proponente/Tomador |
| | BOMBINHAS |

| |
|--------------------------|
| Programa/Modalidade/Ação |
| |

| Item | Discriminação | Valor R\$ | Peso % | Parcela 23 | | | | Parcela 24 | | | | | |
|------------|--|-------------------|---------------|-------------|------|---------|----------|-------------|---|---------|----------|-------------|---|
| | | | | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | % | Repasse | CP (R\$) | Total (R\$) | |
| 21 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 0 | Financ. | Prev - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| i | SOMAS | Financ. | Prev - simple | 563.892,17 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financ. | Prev- acumul | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real - simple | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Físico | Real- acumul | 563.892,17 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Financeiro | Real - acumul | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar | 563.892,17 | 1,00 | | | | | | | | | | |
| III | Saldo a reprogramar | | | | | | | | | | | | |
| III | Dias a ocorrer / decorridos | simples | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | | acumulado | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| IV | Dias equivalentes ao realizado físico | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 |
| V | Dias de atraso (-) ou de adiantamento | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 |