

Nº OPERAÇÃO 01058740-40	Nº SICONV 8699252018	PROPOSTANTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	APELIDO EMPREENDIMENTO PASSARELA DO RIBEIRO	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
----------------------------	-------------------------	--	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PASSARELA DO RIBEIRO	2.655.926,82	% Período:	04/18 9,76%	05/18 11,33%	06/18 13,74%	07/18 12,77%	08/18 17,08%	09/18 9,26%	10/18 9,99%	11/18 7,66%	12/18 5,87%	01/19 2,54%	02/19	03/19
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	31.559,38	% Período:	100,00% 90,00%							0,00%		10,00%		
1.2.	INFRA ESTRUTURA	201.471,10	% Período:	13,92%	12,15%	17,02%	14,14%	13,37%	8,84%	9,28%	8,84%	2,43%			
1.3.	ESTRUTURA DE MADEIRA	2.394.839,30	% Período:	8,34%	11,54%	13,81%	12,97%	17,30%	9,53%	10,30%	7,75%	6,31%	2,16%		
1.4.	EQUIPAMENTOS	23.344,50	% Período:		25,00%	25,00%		43,64%	0,00%	25,00%			56,36%		
1.5.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	4.712,54	% Período:				50,00%	49,46%					50,54%		
2.			% Período:					50,00%					50,00%		
Total: R\$ 2.655.926,82			%:	9,76%	11,33%	13,74%	12,77%	17,08%	9,26%	9,99%	7,66%	5,87%	2,54%		
Período:	Repasso:	229.244,34		266.069,05	322.778,36	299.830,69	401.185,34	217.509,33	234.668,83	179.900,69	137.883,31	59.589,06			
	Contrapartida:	29.991,33		34.808,99	42.228,10	39.225,93	52.485,84	28.456,08	30.701,00	23.535,85	18.038,85	7.795,85			
	Outros:														
Acumulado:	Investimento:	259.235,67		300.878,05	365.006,45	339.056,62	453.671,17	245.965,41	265.369,84	203.436,54	155.922,16	67.384,91			
	Repasso:	229.244,34		495.313,39	818.091,75	1.117.922,44	1.519.107,78	1.736.617,11	1.971.285,94	2.151.186,63	2.289.069,94	2.348.659,00			
	Contrapartida:	29.991,33		64.800,32	107.028,42	146.254,35	198.740,19	227.196,27	257.897,27	281.433,12	299.471,97	307.267,82			
	Investimento:	259.235,67		560.113,72	925.120,17	1.264.176,79	1.717.847,96	1.963.813,37	2.228.183,21	2.432.619,75	2.688.541,91	2.655.926,82			

BOMBINHAS-SC
Local

segunda-feira, 23 de setembro de 2019
Data

Responsável Técnico

 Nome: Marcos Roberto Stramari
 CREA/CAU: CREA/SC 76439-2
 ART/RT: 6850949-0