



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Gravado de Sigtio
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS/RUA RIO NEGRINHO | APELIDO EMPREENDIMENTO RUA RIO NEGRINHO | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA RIO NEGRINHO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA RIO N	390.929,57	% Período:	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.716,29	% Período:	16,53%	63,33%	20,14%									
1.2.	DRENAGEM	73.353,85	% Período:	85,73%	14,27%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO DE PISTA	237.122,82	% Período:		100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO	78.736,61	% Período:			100,00%									
Total:		R\$ 390.929,57	%:	16,53%	63,33%	20,14%									
Período:		Repassse:		47.347,58	181.448,83	57.703,59									
		Contrapartida:		17.258,25	66.138,30	21.033,02									
		Outros:													
Acumulado:		Investimento:		64.605,83	247.587,13	78.736,61									
		%:		16,53%	79,86%	100,00%									
		Repassse:		47.347,58	228.796,41	286.500,00									
		Contrapartida:		17.258,25	83.396,55	104.429,57									
		Outros:													
		Investimento:		64.605,83	312.192,96	390.929,57									

BOMBINHAS/SC
Local

Data quinta-feira, 8 de abril de 2021

Responsável Técnico
Nome: RAUL MATEUS DA SILVA
CREA/CAU: 144777-1
ART/IRRT: