

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL
RUA LOBO GUARA - BAIRRO JOSÉ AMÂNDIO

novembro-14

Cronograma Físico-Financeiro

Folha 01/01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)						TOTAIS	
		PRIMEIRO MÊS		SEGUNDO MÊS		TERCEIRO MÊS		R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.344,72	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.344,72	0,74%
1.1	Placa de obra	R\$ 1.344,72	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.344,72	0,74%
2.0	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 43.677,43	90,78%	R\$ 4.433,73	9,22%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 48.111,16	26,31%
2.1	Escavação mec. de valas em qualquer tipo de solo, 0,00 a 4,00 m	R\$ 2.186,48	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.186,48	1,20%
2.2	Lastro de brita	R\$ 800,98	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 800,98	0,44%
2.3	Assentamento de tubos de concreto diametro de 30 cm., armado ou simples	R\$ 1.573,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.573,20	0,86%
2.4	Tubo de concreto simples classe - PS2 - NBR-8890 de Ø 30 cm, para águas pluviais	R\$ 1.998,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.998,00	1,09%
2.5	Assentamento de tubos de concreto diametro de 40 cm., armado ou simples	R\$ 4.004,07	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.004,07	2,19%
2.6	Tubo de concreto armado classe - PA2 PB NBR-8890/2007 de Ø 40 cm, para águas pluviais	R\$ 11.253,90	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11.253,90	6,16%
2.7	Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m2, largura = 30 cm	R\$ 794,62	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 794,62	0,43%
2.8	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	R\$ 2.984,68	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.984,68	1,63%
2.9	Carga mecanizada e remoção de excedentes com transporte até 1 km	R\$ 346,59	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 346,59	0,19%
2.10	Poço de visita Ø 40/60 cm - simples	R\$ 5.649,18	80,00%	R\$ 1.412,30	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.061,48	3,86%
2.11	Caixa de ligação Ø 40/60 cm - simples	R\$ 1.418,80	80,00%	R\$ 354,70	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.773,50	0,97%
2.12	Boca de bueiro Ø 40 cm	R\$ 336,50	80,00%	R\$ 84,13	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 420,63	0,23%
2.13	Boca de lobo	R\$ 10.330,42	80,00%	R\$ 2.582,61	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 12.913,03	7,06%
3.0	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS	R\$ 38.048,96	40,00%	R\$ 57.073,45	60,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 95.122,41	52,02%
3.1	Regularização e compactação de até 20 cm	R\$ 813,04	40,00%	R\$ 1.219,57	60,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.032,61	1,11%
3.2	Colocação de meio-fio externo (12x15x30x80) - incluindo rejunte e reaterro - fck=25Mpa	R\$ 5.592,38	40,00%	R\$ 8.388,58	60,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13.980,96	7,65%
3.3	Pavimentação com lajotas sextavadas - (30 cm x 30 cm x 8 cm) - fck=35	R\$ 31.643,54	40,00%	R\$ 47.465,30	60,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 79.108,84	43,27%
4.0	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO	R\$ 9.859,54	30,00%	R\$ 23.005,58	70,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 32.865,12	17,97%
4.1	Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 km	R\$ 188,50	30,00%	R\$ 439,83	70,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 628,33	0,34%
4.2	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	R\$ 689,32	30,00%	R\$ 1.608,42	70,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.297,74	1,26%
4.3	Meio-fio interno 15 x 30 x 80 cm - incluindo rejunte e reaterro - fck=25 MPa	R\$ 1.722,65	30,00%	R\$ 4.019,53	70,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.742,18	3,14%
4.4	Pavimento intertravado paver holand cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa	R\$ 4.307,05	30,00%	R\$ 10.049,78	70,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14.356,83	7,85%
4.5	Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa	R\$ 2.391,98	30,00%	R\$ 5.581,30	70,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.973,28	4,36%
4.6	Sinalização tátil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa	R\$ 560,03	30,00%	R\$ 1.306,73	70,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.866,76	1,02%
5.0	RAMPA ACESSO PASSEIO DEFICIENTE FÍSICO	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.966,47	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.966,47	1,08%
5.1	Concreto simples h=7 cm, virado em betoneira fck=20 MPa	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.913,72	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.913,72	1,05%
5.2	Pintura símbolo Deficiente Físico - Cor fundo azul 60 x 60 cm	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 46,42	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 46,42	0,03%
5.3	Pintura símbolo Deficiente Físico - Pictograma cor branca	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6,33	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6,33	0,00%
6.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.430,71	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.430,71	1,88%
6.1	Placa regulamentadora R-1 - (Parada obrigatória)	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 652,12	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 652,12	0,36%
6.2	Placa de advertência A-32b - (Passagem sinalizada de pedestres)	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 782,55	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 782,55	0,43%
6.3	Tubo de aço galvanizado c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 1.1/4" (32mm) e=3,25mm - 3,14kg/m	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.202,30	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.202,30	0,66%
6.4	Placa de Identificação de rua	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 793,74	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 793,74	0,43%
TOTAL DO MÊS (R\$)		R\$ 92.930,65		R\$ 89.909,94		R\$ 0,00		R\$ 182.840,59	
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 92.930,65		R\$ 182.840,59		R\$ 182.840,59		R\$ 182.840,59	
TOTAL DO MÊS (%)		50,83%		49,17%		0,00%		100,00%	
TOTAL ACUMULADO (%)		50,83%		100,00%		100,00%		100,00%	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS				PROJETO					
Ana Paula da Silva Prefeita Municipal				AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí CREA SC 050968-0 Carlos Alberto Bley Engenheiro Civil - CREA SC 8.333-3					