


PLANO DE TRABALHO
 O Serviço de Construção, em conjunto com a empreiteira deverá planejar a execução da obra, de acordo com o projeto e a situação da rede existente em campo, prevenindo os recursos necessários, materiais, mão-de-obra e equipamentos - e solicitar o Desligamento/Bloqueio de Linha Viva, seguindo as Instruções Normativas em vigor na CELESC (I-332/2023-Solidação de Desligamento e I-332/2023-Solução de Relâmpago). Todos os procedimentos de segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Incluir os equipamentos a serem desligados (câmbio abaixo), devendo ser conferido em campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERROMPIDO- EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO- FU - 13846 - 13897

ALERTAMOS QUE:
 Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, vedar, ativar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livre a empreiteira, através do DTD. Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, após receber a liberação de emergência, através do DTD, providenciará a retirada do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a rede.

 AMFRI Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Bombinhas		AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAI Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655 - Bairro São Vicente - Itajaí-SC - CREAM/SC nº 050968-0	
OBRA OBRAS DE INFRAESTRUTURA	OIS	LOCAL Rua Baileia Jubarite Bairro José Amândio - Município de Bombinhas - SC	FU: 13846-13897
PROJETO Elétrico REFERENCIA	PROJETO José Pedro Silveira Fuchs ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA Nº 083165-0	TENSÃO: 15 KV	DATA: SET / 2017
PREFEITURA MUNICIPAL Ana Paula da Silva Prefeito Municipal	ESCALA: 1:1000	FOLHA 01/01	