

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	PAINEL SANDUICHE ISOTERMICO AÇO GALVANIZADO E RECHEADO EM PIR ESPESSURA 70MM PRÉ-PINTADO (INSTALADO)	M2		0,00	450,50
SINAPI-I	39518	PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXAÇÃO) REVESTIDO EM AÇO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 70/80 MM	M2	1,1	0,00	397,83
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6879	0,00	18,75
COMPOSIÇÃO	02	COBERTURA EM TELHAS TERMO ACUSTICAS SANDWISH COM CHAPAS TP40 (PINTURA COR DE BARRO) E BANDEIJA (PINTURA BRANCA) COM PREENCHIMENTO EM PIR, E=50MM	M		0,00	264,51
SINAPI-I	39521	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM	M2	1,1	0,00	228,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6879	0,00	18,75
COMPOSIÇÃO	03	CUMEEIRA NORMA PARA TELHA ESTRUTURAL	M		0,00	117,81
SINAPI-I	7216	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)	UN	1,1	0,00	95,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6879	0,00	18,75
COMPOSIÇÃO	04	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		0,00	1,87
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	0,00	18,75

25/08/2021

Data

 Responsável Técnico: RAUL MATEUS DA SILVA
 CREA/CAU: 144777-1