

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO 0 ÁREA DE APOIO - BOMBEIROS
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 BOMBINHAS
			BDI 1 20,44%
			BDI 2 13,67%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									100.779,44
1.			CONTAINER PARA ÁREA DE APOIO E POSTO DE OBSERVAÇÃO						100.779,44
1.1.			Fundação (Apoios para Container)						2.572,60
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, TERRELA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M2	2,00	319,06	BDI 1	384,28	768,56 RA
1.1.2.	SINAPI	95955	ESTRUTURA Container	M3	0,72	2.195,70	BDI 1	2.644,50	1.904,04 RA
1.2.			CONTAINER REFRIGERADO, CONFORME PROJETO E DESCRIÇÃO	UNIDADE	1,00	28.000,00	BDI 2	31.827,60	39.589,60
1.2.1.	Gotação	01	MEMORIAL						
1.2.2.	SINAPI	68050	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	3,41	642,80	BDI 1	774,19	2.639,99 RA
1.2.3.	SINAPI	94575	JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	5,92	689,60	BDI 1	830,55	4.916,86 RA
1.2.4.	SINAPI	94576	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,40	425,83	BDI 1	512,87	205,15 RA
1.3.			REVESTIMENTO EXTERNO EM MADEIRA (ANGELIM PEDRA)						13.583,06
1.3.1.	Composição	02	REVESTIMENTO EXTERNO EM MADEIRA, ANGELIM PEDRA (15CM), COM ESTRUTURA EM CAMBARÁ.	M²	54,16	198,97	BDI 1	239,64	12.978,90 RA
1.3.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	18,00	32,48	BDI 1	39,12	704,16 RA
1.4.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						7.567,70
1.4.1.	ORSE	1710	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	UNID	1,00	685,14	BDI 1	825,18	825,18 RA
1.4.2.	ORSE	11936	Filtro pré-moldado, 03 anéis conc d=1.50 x 0.50m, tampa conc d=1.60x0.05m (v=3390 litros)	UNID	3,00	1.016,20	BDI 1	1.223,91	3.671,73 RA
1.4.3.	ORSE	1724	Sumidouro paredes com blocos de concreto, dimensões internas de 1,75 x 1,00 x 0,80 m	UNID	1,00	1.163,89	BDI 1	1.401,79	1.401,79 RA
1.4.4.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	198,82	BDI 1	239,46	718,38 RA
1.4.5.	SINAPI	98103	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00	130,09	BDI 1	156,68	156,68 RA
1.4.6.	SINAPI	93351	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL, COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC PI REDE COLETORES ESGOTO JEIDN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	1,00	659,20	BDI 1	793,94	793,94 RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 ÁREA DE APOIO - BOMBEIROS
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 BOMBINHAS

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.7.4.	SINAPI	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 50 A 70* CM	UN	9,00	34,48	BDI 1	41,53	373,77
1.8.			POSTO DE OBSERVAÇÃO						28.093,14
1.8.1.	Cotação	03	BARROTE 5X10, ITAÚBA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR	M²	3,12	4.350,00	BDI 2	4.944,65	15.427,31
1.8.2.	SINAPI	95955	TERREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA, AF -01/2017	M3	1,28	2.195,70	BDI 1	2.644,50	3.384,96
1.8.3.	Composição	04	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO POSTO DE OBSERVAÇÃO	M²	11,80	138,13	BDI 1	166,36	1.963,05
1.8.4.	Cotação	11	COBERTURA EM PIAÇAVA	M2	18,53	210,00	BDI 1	252,92	4.686,61
1.8.5.	SINAPI	84679	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS	M2	113,61	19,23	BDI 1	23,16	2.631,21
0									100.779,44

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOMBINHAS

Local

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

ART/IRR:

Data

segunda-feira, 11 de novembro de 2019

0

0

0