PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO	REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO	
PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	**SINAPI dezembro-17**	**SICRO julho-17**
LOCALIZAÇÃO	**MATERIAL E MÃO-DE-OBRA**	**MATERIAL**
LOTE 1 - RUA PINTASSILGO E TRECHO 2 DA RUA SANHAÇO - BAIRRO BOMBAS E RUA RIO BOMBINHAS E RUA RIO CLARO - BAIRRO ZIMBROS	**BDI= 24,23%**	**BDI= -**

janeiro-19 — **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** — **FOLHA 01/01**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)																		TOTAL	
		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	**SERVIÇOS INICIAIS**	R$ 21.142,42	50,00%	R$ 21.142,42	50,00%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		**R$ 42.284,84**	**2,35%**
2	**DRENAGEM PLUVIAL**	R$ 106.297,33	30,00%	R$ 70.864,88	20,00%	R$ 70.864,88	20,00%	R$ 35.432,44	10,00%	R$ 35.432,44	10,00%	R$ 35.432,44	10,00%	R$ -		R$ -		**R$ 354.324,42**	**19,66%**
3	**PAVIMENTAÇÃO PISTA**	R$ -		R$ -		R$ 272.489,23	30,00%	R$ 181.659,49	20,00%	R$ 181.659,49	20,00%	R$ 90.829,74	10,00%	R$ 90.829,74	10,00%	R$ 90.829,74	10,00%	**R$ 908.297,44**	**50,41%**
4	**PAVIMENTAÇÃO CALÇADA**	R$ -		R$ -		R$ 46.610,48	10,00%	R$ 46.610,48	10,00%	R$ 93.220,96	20,00%	R$ 116.526,20	25,00%	R$ 116.526,20	25,00%	R$ 46.610,48	10,00%	**R$ 466.104,78**	**25,87%**
5	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 15.476,51	50,00%	R$ 15.476,51	50,00%	**R$ 30.953,02**	**1,72%**
TOTAL DO MÊS (R$)		**R$ 127.439,75**		**R$ 92.007,30**		**R$ 389.964,59**		**R$ 263.702,41**		**R$ 310.312,89**		**R$ 242.788,38**		**R$ 222.832,45**		**R$ 152.916,73**		**R$ 1.801.964,50**	
TOTAL ACUMULADO (R$)		R$ 127.439,75		R$ 219.447,05		R$ 609.411,64		R$ 873.114,05		R$ 1.183.426,94		R$ 1.426.215,32		R$ 1.649.047,77		R$ 1.801.964,50		R$ 1.801.964,50	
TOTAL DO MÊS (%)		**7,07%**		**5,11%**		**21,64%**		**14,63%**		**17,22%**		**13,47%**		**12,37%**		**8,49%**		**100,00%**	
TOTAL ACUMULADO (%)		7,07%		12,18%		33,82%		48,45%		65,67%		79,15%		24,54%		33,03%		100,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	RESPONSÁVEL TÉCNICO	
	AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ	
	CREA SC 050.968-0	
PAULO HENRIQUE DALAGO MULLER	**DIOGO GRAF**	**JACQUELINE SOARES BARBOZA**
PREFEITO MUNICIPAL	ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 092.018-3	ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5