CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Bombinhas	PRAÇA - RUA ARAGONITA	Rua Aragonita - Bairro: Mariscal

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/24	2 04/24	3 05/24	4 06/24	5 07/24	6 08/24	7 09/24	8 10/24	9 11/24	10 12/24	11 01/25	12 02/25
1.	**PRAÇA - RUA ARAGONITA**	**1.044.016,57**	% Período:	17,37%	32,19%	26,72%	23,71%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	44.245,98	% Período:	26,58%	28,60%	23,74%	21,07%								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	94.407,10	% Período:	100,00%											
1.6.	PISO DE CONCRETO - ÁREA DOS PERGOL	65.972,09	% Período:			100,00%									
1.7.	CAIXA DE AREIA (PLAYGROUND E PET PLA	48.850,88	% Período:				100,00%								
1.8.	MURETA COM TELA - H.: 150 CM	52.990,66	% Período:		100,00%										
1.9.	PERGOLADO DE MADEIRA	237.004,20	% Período:		100,00%										
1.10.	PÓRTICO DE MADEIRA - ACESSO PET PLA	30.515,56	% Período:			50,00%	50,00%								
1.11.	EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS DIVERSOS	61.663,47	% Período:			86,57%	13,43%								
1.12.	PAISAGISMO	54.367,67	% Período:				100,00%								
6.		**-**	% Período:												

Total: R$ 1.044.016,57

		1 03/24	2 04/24	3 05/24	4 06/24	5 07/24	6 08/24	7 09/24	8 10/24	9 11/24	10 12/24	11 01/25	12 02/25
Período:	%:	17,37%	32,19%	26,72%	23,71%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	181.382,26	336.070,53	278.991,33	247.572,45								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**181.382,26**	**336.070,53**	**278.991,33**	**247.572,45**								
Acumulado:	%:	17,37%	49,56%	76,29%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	181.382,26	517.452,79	796.444,12	1.044.016,57								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**181.382,26**	**517.452,79**	**796.444,12**	**1.044.016,57**								

Bombinhas/SC
Local

quinta-feira, 15 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Enio Gui Ferreira de Sampaio Júnior
CREA/CAU: CREA/SC 133.019-8
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
ENIO GUI FERREIRA DE SAMPAIO JUNIOR
Data: 14/07/2025 16:53:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br